

Przewidywany Harmonogram Realizacji Projektu

Tytuł: „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Pisz - Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” 2020

Nr Zadania	Wyszczególnienie	Początek	Koniec	Czas realizacji (w m-cach)	Faza realizacji				Faza realizacji				
					2020				2021				
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Ogłoszenie postępowania (przetargu) i wyłonienie wykonawcy	12_2020	01_2021	1 (30 dni)									
3	Projekty wykonawcze, oprogramowanie, wykonanie szaf technologii	02_2021	03_2021	2									
4	Przeniesienie rębaka (demontaż, budowa wiaty, en.el., montaż)	03_2021	03_2021	1									
5	Budynek kotłowni - prace budowlane	03_2021	05_2021	3									
6	Budynek składu opału (biomasa) - prace budowlane	04_2021	07_2021	4									
7	Wymiana sterownika PLC z programem sterującym oraz oprogramowania SCADA części technologicznej ciepłowni	06_2021	06_2021	1/4 (7 dni)									
8	Technologia - dostawa urządzeń, prace montażowe	06_2021	09_2021	4									
9	Instalacje sanitarne (ew.zmiana ukl. pompowego)	07_2021	08_2021	2									
10	Instalacje elektryczne i AKPiA	07_2021	09_2021	3									
11	Projekty powykonawcze, inwentaryzacje i instrukcje obsługi	10_2021	11_2021	2									
12	Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów	11_2021	11_2021	1/2 (14 dni)									
13	Próby, odbiory oraz szkolenia załogi	11_2021	11_2021	1/2 (14 dni)									
14	Prace ziemne i drogowe, zagospodarowanie terenu	03_2021	11_2021	9									

Uwaga: Harmonogram poglądowy - każdy oferent buduje własny harmonogram na podstawie SIWZ